

KWALITEITSCHECKLIJST



Houtskeletbouw

Naam:

Datum:

Project:

	Onderdeel	Check
1	Controle constructief hout op scheuren / plekken	
2	HSB Frame diagonaal nagemeten	
3	Positie hijsmiddelen goed	
4	Isolatie sluit goed aan	
5	Voorzieningen (elektra, hoekankers e.d.) volgens tekening	
6	Waterkerende folie strak	
7	Waterkerende folieflap lang genoeg	
8	Sparingsmaat gecontroleerd, genoteerd op sticker (afwijking max. 5mm)	
9	Elementmaat gecontroleerd (afwijking max. 10mm)	
10	Elementnummer genoteerd en gecontroleerd	
11	Visuele controle uitgevoerd (vlakheid, schade e.d.)	

Opmerkingen

--